

附件 8

隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程 项目建设进展情况

截至 2023 年 12 月隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程项目
建设进展情况如下：

一、投资完成情况

开累投资 64.53 亿元。

二、工程形象进度

红线内征地完成 96.23%（不含双加物流中心用地）；路基土石方完成 87.04%；桥梁完成 84.66%；隧道完成 83.31%；架设 T 梁完成 3.06%；铺轨工程完成 2.87%。

三、重难点工程推进情况

关斗山隧道（全长 3954 米）本月开挖完成 294.2 米，累计开挖 2939 米，占设计总量的 74.33%，剩余 1015 米。

护国隧道（全长 5469.6 米）本月开挖完成 294.2 米，累计开挖 4962.00 米，占设计总量的 90.72%，剩余 507.6 米；

白云隧道（全长 2042 米）本月开挖完成 73.6 米，累计开挖 1843.40 米，占设计总量的 90.27%，剩余 198.6 米；

新江门一号隧道（全长 3322.8 米）本月开挖完成 237.2 米，累计开挖 1971 米，占设计总量的 59.32%，剩余 1351.8 米；

泸州沱江铁路特大桥（全长 2408 米）完成 75.03%；

胡市镇特大桥（全长 1241 米）完成 70.04%。

蜀道投资集团有限责任公司

2024 年 6 月 25 日