

附件 6

汉巴南铁路项目建设进展情况

截止 2022 年 12 月汉巴南铁路项目建设进展情况如下:

一、投资完成情况: 开累完成投资 142.82 亿元 (其中: 建安工程投资 105.12 亿元, 征地拆迁费用 28.52 亿元, 其他投资 9.18 亿元), 完成总投资的 66%。

二、工程形象进度:

路基工程完成 93.62%, 桥梁工程完成 81.13%, 隧道工程完成 95.41%。

路基工程: 开累完成 1773.95 万方, 占设计总量 93.62%;

桥梁工程: 完成桥梁桩基共 9901 根, 承台 1344 个, 墩身 1194 根 18988 米, 完成箱梁预制 822 孔, 架设 588 孔。开累完成 37107 成桥米, 占设计总量 81.13%;

隧道工程: 完成开挖及支护 57985 米、仰拱 57016 米、二衬 54725 米; 开累完成 56628 成洞米, 占设计总量 95.41% 。

蜀道投资集团有限责任公司

2023 年 6 月 26 日

