

附件 11

西宁至成都铁路项目建设进展情况

西宁至成都铁路 2022 年度投资计划为 5.5 亿元，截止 12 月底年内累计完成投资 5.55 亿元（其中：征地拆迁及其他 5.08 亿元、工程建安费 0.47 亿），完成占比 100.91%。项目建设进度如下：

一、征地拆迁：全线红线内征地 8018.4 亩，累计完成 4991 亩，完成占比 62.3%；房屋拆迁面积共 1691 平方米，累计完成 440.3 平方米，完成占比 22.5%。

二、建安工程：全线桥梁工程开累完成 1695 延长米，占设计数量 64496 延长米的 2.6%；全线隧道工程开累完成 737.5 延长米，占设计数量的 41694 延长米的 1.7%；路基土石方开累完成 77.92 万方，占设计数量的 7.3%。

蜀道投资集团有限责任公司

2023 年 6 月 26 日

