

附件 5

新建成都至自贡高速铁路项目 建设进展情况

截止 2023 年 12 月新建成都至自贡高速铁路（以下简称“成自高铁”）项目建设进展情况如下：

一、投资完成情况

开累完成投资 304 亿元，完成总投资的 84.51%。

二、工程形象进度

（一）桥梁、隧道、路基工程

- 1.桥梁工程：共 133 座/90.236km，已完成。
- 2.隧道工程：共 15 座隧道/37.43 公里,已完成。
- 3.路基工程：共 51.12km，已完成。

（二）轨道工程

- 1.无砟轨道：共 340.947km,已完成。
- 2.铺轨工程：共 379.174km 单线公里,铺轨已完成。

（三）站后四电工程

接触网 H 型支柱组立完成 100%，接触线架设完成 100%,信号电缆敷设完成 100%，通信光缆敷设 100%，电力高压电缆敷设完成 100%。

（四）站房工程，主体工程完成 100%，装修工程完成 100%。

1.三岔湖站：已全部施工完成。

2.资阳西站：已全部施工完成。

3.资中西站：已全部施工完成。

4.威远站：已全部施工完成。

成自高铁全线于2023年12月26日正式开通运营。

蜀道投资集团有限责任公司

2024年6月25

