

附件 7

新建成都至自贡高速铁路天府机场段项目 建设进展情况

截止 2023 年 12 月成自铁路天府机场段项目建设进展情况如下:

一、投资完成情况

开累完成投资 38.88 亿元，完成总投资的 97.39%。

二、工程形象进度

(一) 本项目隧道主体已贯通，累计折合成洞米开累 4171 米，占设计总量的 100%;

(二) 货运大道节点工程主框架已贯通，开累完成 99.62%;

(三) 天府机场站装修工程本月进行了综合支吊架、抗震支吊架、FAS、BAS 系统安装、暖通设备安装、空调新风设备安装站房装修等施工；二次结构开累完成比例 100%，电力工程开累完成比例 100%，给排水工、消防工程开累完成比例 100%，暖通工程开累完成比例 100%，装修工程开累完成比例 100%。

全段于 2023 年 12 月 26 日正式开通运营。

蜀道投资集团有限责任公司

2024 年 6 月 25 日

