

附件 9

重庆至昆明高速铁路项目建设进展情况

截止 2023 年 12 月重庆至昆明高速铁路项目建设进展情况如下：

一、投资完成情况

渝昆高铁 2023 年度开累投资计划为 583.177 亿元，累计完成投资 583.177 亿元，完成占比 100%。

二、工程形象进度

（一）征地拆迁

全线红线内征地 32360.58 亩，累计完成 32235.1 亩，完成占比 99.61%；房屋拆迁面积共 1157622.92 平方米，累计完成 1024293.44 平方米，完成占比 88.48%。

（二）建安工程

全线桥梁开累完成 156361.5 延米，占设计总量的 82.1%；全线隧道正洞开累完成 217046 米，占设计总量的 57.37%。辅助坑道累计完成 60828 米，占设计总量的 79.66%；路基土石方 4095.3 万立方米，占设计总量的 83.77%。

蜀道投资集团有限责任公司

2024 年 6 月 25 日

