

附件 13

成达万高速铁路项目建设进展情况

截止 2023 年 12 月 31 日成达万高速铁路项目建设进展情况如下:

一、投资完成情况

项目开累完成投资 139.32 亿元。

二、工程形象进度

成达万高铁项目路基土石方累计开挖完成 2681 万方; 桥梁桩基累计完成 876280 米; 桥梁墩身累计完成 3166 座; 隧道正洞累计完成 40987 米; 辅助坑道累计完成 11198 米; 仰拱累计完成 31942 米; 二衬累计完成 19938 米。

三、重难点工程推进情况

华蓥山隧道正洞累计施工 6659.8 米; 辅助坑道累计开挖 2980 米。南充嘉陵江特大桥全桥桩基累计施工 26580 米; 全桥墩柱累计施工 50 个; 全桥承台累计施工 81 个。遂宁涪江特大桥全桥桩基累计施工完成 28977 米; 全桥墩柱累计施工 113 个。

蜀道投资集团有限责任公司

2024 年 6 月 25 日

