

附件 3

川南城际铁路项目建设进展情况

内自泸线推进情况：内自泸线推进情况：内自泸线已于 2021 年 6 月 28 日开通运营，正在进行项目概算清理工作。截至 22 年末，内自泸线年累投资完成 23 亿元，占国铁集团年度计划 23 亿元的 100%，开累投资完成 195 亿元，占初步设计总概算总投资 195 亿元的 100 %。

自宜线推进情况：自宜线推进情况：截止 2022 年 12 月，路基土石方开累完成 1773 万方，占设计总量 2026.36 万方的 87%；桥梁开累完成 52256 延长米，占设计总量 56536.5 延长米的 92%；隧道开累完成 9945 延长米，占设计总量 10675 延长米的 93 %。截至 22 年末，自宜线年累投资完成 51.5 亿元，占国铁集团年度计划 51.5 亿元的 100%，开累投资完成 128.55 亿元，占初步设计总概算总投资 185.254 亿元的 49%。

蜀道投资集团有限责任公司

2023 年 6 月 26 日

