

## 附件 4

# 叙镇铁路项目建设进展情况

截止 2022 年 12 月叙镇铁路项目建设进展情况如下:

开累完成投资 96.31 亿元, 占总投资的 90.67%; 路基和站场设计总量 1537 万立方米, 开累完成 1537 万立方米, 占设计总量的 100%; 桥梁总长 17.593 公里, 开累完成 17.593 公里, 占设计总长的 100%; 隧道总长 121.371 公里, 开累完成 121.371 公里, 占设计总长的 100%。全线 55.5 座隧道中: 要家山隧道(6094m)、下坝隧道(6082m)、下寨隧道(4104m)、斑竹林隧道(12758m)、庙坝隧道(3630m)、永福隧道(3553m)等 55.5 座隧道已顺利贯通。

铺架工程: 开累完成正线铺轨 56km, 占设计的 153.2km 的 36.5%; 站线铺轨 12km, 占设计 40.8km 的 29.4%; 架梁 264 孔, 占设计 628 孔的 57.9%。

蜀道投资集团有限责任公司

2023 年 6 月 26 日

