

附件 7

成自铁路天府机场段项目建设进展情况

成自天府机场段 2022 年度投资计划为 3.5 亿元，截止 12 月底累计完成投资 3.8 亿元（其中：征地拆迁及其他 0 亿元、工程建安费 3.8 亿），完成占比 108.57%。项目建设进度如下：

一、征地拆迁：红线内涉及临时用地 1027.9 亩，房屋拆迁户 112 户，目前临时用地已全部交付使用，房屋拆迁全部完成。

二、建安工程：（1）本项目隧道主体已贯通，累计折合洞米开累 4171 米，占设计总量的 100%；（2）货运大道节点工程主框架已贯通，开累完成 99.58%；（3）天府机场站装修工程本月进行了二次结构、综合支吊架、FAS、BAS 系统安装、风管安装、装修等施工；二次结构开累完成比例 100%，电力工程开累完成比例 92.64%，给排水工、消防工程开累完成比例 84.64%，暖通工程开累完成比例 87.57%，装修工程开累完成比例 35%。

蜀道投资集团有限责任公司

2023 年 6 月 26 日

