

附件 3

川南城际铁路项目建设进展情况

截止 2023 年 12 月川南城际铁路项目建设进展情况如下：

一、投资完成情况

内自泸线开累完成投资 202.19 亿元，已于 2021 年 6 月 28 日开通运营；自宜线开累完成投资 169.8 亿元，已于 2023 年 12 月 26 日开通运营。

二、工程形象进度

全线红线内征地累计完成 7056 亩，完成占比 100%；房屋拆迁面积累计完成 44.6 万平方米，完成占比 100%；路基土石方开累完成 1994 万立方米，占设计总量的 100%；桥梁工程开累完成 52311 成桥米，占设计总量的 100%；隧道工程开累完成 11552 米，占设计总量的 100%；轨道工程开累完成 182 公里，占设计总量的 100%；四电工程开累完成 261 条公里，占设计总量的 100%；站房工程开累完成 100511 平方米，占设计总量的 100%。

三、重难点工程推进情况

宜宾临港长江大桥开累完成 1739.9 米，占设计总量的 100%。

蜀道投资集团有限责任公司

2024 年 6 月 25 日

