

附件 10

成昆铁路成都至峨眉段项目建设进展情况

成昆铁路成都至峨眉段既有线提质改造工程（简称“成峨提质工程”）由中国铁路成都局集团有限公司立项批复，工程投资使用自筹资金，估算总额约 1.98 亿元，建设工期 4 个月，成昆铁路成峨段既有线提质改造项目 2022 年度投资计划为 1.98 亿元，累计完成投资 1.98 亿元。主要包括既有成昆铁路成都南至峨眉段范围内的工务、电务、供电专业相关提质改造工程。

成昆铁路成峨段为既有线增建二线，左线长 131.2km，右线长 131.7km，上、下行总长度 262.9km，涉及提质改造区段 81.5 公里。线路起于成都市武侯区的成都南站昆明方向出站端，向南经成都市高新区、双流县、新津县，眉山市彭山县、东坡区，乐山市夹江县至峨眉山市，止于成昆线峨眉站。提质改造主要包括路基、桥涵、轨道、接触网、信号、牵引供电、电力等相关工程。

成峨提质工程自 2022 年 9 月 1 日施工准备以来，经过近两月的努力，于 10 月 25 日完成信号倒替，10 月 26 日完成路基病害整治、桥梁修补加固、换枕施工及接触网导线更换等全部主体工程施工。2022 年 10 月 31 日项目通过静态验收；2022 年 11 月 1 日至 5 日完成了成峨提质工程动态检测及 5 座桥梁静载试验，11 月 8 日至 13 日，完成了剩余桥梁动载试验。2022 年 11 月 15 日通过初步验收。

蜀道投资集团有限责任公司

2023 年 6 月 26 日

